

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 - § 2619 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 22. 5. 2019

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: kraliky@kraliky.eu
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č.ú. xxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Václav Kubín, starosta

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Well stavební s.r.o.

společnost je zapsána C 71198 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem Za Tratí 600, Víkřovice, 788 13

IČ: 06237509 DIČ: CZ06237509

bankovní spojení: Komerční Banka

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Špička Michal

ve věcech technických je oprávněn jednat: Špička Michal

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podepsané smluvními stranami dne 22.05.2019, jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce bytu čp. 366, Králíky**“ (dále jen „Smlouva“).

Na základě tohoto dodatku Smlouvy se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

I.

Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla

1. Rozsah díla specifikovaný v čl. I. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu méněprací a víceprací dle změnového listu č.1 a č.2, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy. Změna č.1. jedná se zejména o úpravu skladby podlahy v hlavní chodbě oproti původně navržené skladbě podlahy. Změna č.2.oprava spár,demontáž dřevěného záklopu,zabezpečení stavby.

II. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení stavebních prací na výše uvedené stavbě, a to ode dne 14.11.2019. Důvodem přerušení stavebních prací je zjištění neočekávaných událostí, mající vliv pro další postup stavebních prací. Důvodem je odstranění nevyhovující stávající stropní konstrukce nad rekonstruovaným bytem a vybudování nové stropní konstrukce.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavby z důvodu zjištěných skutečností na stavbě bude upřesněn po dokončení projektových prací. Předpokládaný termín dokončení stavby bude upřesněn při následném umožnění nastoupení stavební firmy zpět na stavbu, dodatkem ke Smlouvě.

III. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje dle rozpočtu méněprací a víceprací:

Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	1.965.889,00 Kč vč. DPH 15%
Cena méněprací a víceprací	68.860,00 Kč vč. DPH 15 %
Cena včetně DPH	2.034.749,00 Kč vč. DPH

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany ujednávají, že veškeré stavební práce provedené na výše uvedené stavbě zhotovitelem do okamžiku přerušení stavebních prací budou po jejich odsouhlasení objednatelem tímto uhrazeny zhotoviteli, a to do 10 dnů ode dne jejich odsouhlasení, ne však dříve, než tři dny po obdržení faktury zhotovitele s vyúčtovanými odsouhlasenými stavebními pracemi.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 25.11.2019, usnesením č. RM/2019/44/652 Radou města Králíky.

V Králíkách dne: 2.12.2019

Ve Vikýřovicích dne: 2.12.2019

.....
Ing. Václav Kubín

.....
Michal Špička, jednatel