

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25. 5. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
IČO 00279072
se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města
tel.: 465 670 701, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČS a.s. Králíky, čís. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **Zdeněk Moravec**
IČO: 42227984
DIČ: CZ7306185051
se sídlem 5. května 388, 561 69 Králíky
tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **Rekonstrukce střešního pláště č.p. 366.**

Rozsah díla specifikovaný v čl. I odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy a změnu termínu dokončeného díla.

I.

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **30. 11. 2021**. Důvodem prodloužení je opožděná dodávka trubkového lešení.

II.

Cena díla

1. Cena díla dle SoD ze dne 25. 5. 2021:

Cena bez DPH:	793 336 Kč
Dodatek č. 2	86 688 Kč
Celkem	880 024 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	132 003,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 012 027,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha:

I. Ocenění podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/42/615 ze dne 8. 11. 2021.

V Králíkách dne 9. 11. 2021

V Králíkách dne 9. 11. 2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Zdeněk Moravec
Zhotovitel